

Realizace kontaktního zateplovacího systému Poděbrady – úpravna vod

Investor: VCES a.s.
Termín výstavby: 06 – 08/2010
Náklady: 2,0 mil. Kč

Provádění aplikace kontaktního zateplovacího systému na úpravně vod



v Poděbradech celkové výměře cca 3.200 m². Použitý izolant - kombinace EPS a minerální vlna. Tloušťka izolantů se pohybovala v rozmezí 30 mm až 120 mm. Povrchová úprava provedena pastovitými omítkami MAMUT Silikon Z 1,5 mm.

